

INFORME OBRA: BIBLIOTECA Y ARCHIVO CENTRAL DEL CONGRESO DE LA NACIÓN AL 21/07/2015

FECHA DE FIRMA DE CONTRATO: 05 de Diciembre de 2011

MONTO DEL CONTRATO MAS AMPLIACIÓN (Reformulación y optimización de los proyectos de Inst. Eléctrica, sistemas de aire acondicionado, cerramientos, pisos, revestidos, cielorrasos, CCTV, PCI, transmisión y almacenamiento de datos, señales débiles en general.)	23.768.496.131
--	-----------------------

RESUMEN

Monto de Certificados al 15-07-2015	Devolución de Anticipo (30 % de cada certificado)	Retención caucional para Fondo de Reparos (5% de cada certificado)	Neto Pagado
Gs. 19.840.729.558	Gs. 5.314.849.675	Gs. 885.808.279	Gs. 11.515.507.630

MONTO CERTIFICADO AL 21/07/2015 Gs.	19.840.729.558
MONTO DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO Gs.	5.314.849.675
MONTO DE RETENCIÓN CAUCIONAL PARA FONDO DE REPAROS Gs.....	885.808.279
MONTO NETO PAGADO GS.....	11.515.507.630

PORCENTAJE CERTIFICADO.....	83, 47%
------------------------------------	----------------